

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 17 日

星期: 二

工程名称: 于村二村

天气: 晴
气温: 13-25℃

监
理
工
作
情
况

今日施工内容起视:

1) 检查防雨措施, 2) 检查电缆敷设
3) 检查地下部分电缆敷设, 4) 检查电缆沟检查平直度
5) 检查电缆沟盖板是否平整

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

于村二村

施工内容: 土方
设备: 挖掘机 1 台, 铲车 1 台, 装载机 1 台, 叉车 1 台, 推土机 1 台
材料: 80t
挖地下部分: 260t 地上部分 120t
组件安装: 52组 逆变器 13 台
光伏支架: 光伏 19 组 逆变器 19 组
光伏电缆敷设 1.8km 电缆沟开挖 55m
车场: 每亩 开发后用于测试, 材料等。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

于村二村

总监理工程师:

