

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 22 日

星期: 日

工程名称: 干河二桥

天气: 多云
气温: 22-30℃

监
理
工
作
情
况

合拢段二次浇筑:
1) 支架汇流箱个别未做排地, 补整
2) 合拢段个别浮度不符, 补整
3) 边跨中墩上下两端不符, 补整

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

干
河
二
桥

施工人数: 80人
施工内容: 1台钻机, 1台吊车, 1台拌车, 1台钩机
浇筑地脚: 172个地脚 7个
安装支墩: 12处 摆桥墩 12处
边跨中墩: 8处, 预埋螺栓 8021804
T3 箱变基础坑开挖
边跨中墩: 30处

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

张松

总监理工程师:

