

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 28 日

星期: 六

工程名称: 二期工程

天气: 多云
气温: 20-28℃

监 理 工 作 情 况	今日施工内容: 1. 预埋件安装, 预埋件安装... 2. 北排桩基焊接, 基桩北下部浇筑砼... 3. 前夜打桩检测, 浅说打桩检测 电缆端子到... 前夜, 光伏区接地检测. 验收.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	十一 种 技 施工人数: 102人 设备: 钻机2台, 叉车1台, 钻机1台, 吊车1台. 桩孔: 120个 沉管地下 200个 地上 150个 预埋件焊接: 210个, 支撑安装 38组 预埋件安装 54组, 防雷接地 30组 MIC4桩头 30组 T6 到 梁 室 下 排 浅 路 完 工. T1 T2 T6 前 夜 高 压 逐 绿 耐 压 试 验 完 毕.	
本 日 现 场 监 理 人 员	记录人: 王 林 总监理工程师:	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建