


监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 27 日

星期: 一

工程名称: 子都二期

天气: 多云
气温: 21-27℃

监 理 工 作 情 况	今日施工内容: 1) 电缆敷设及打压检测系统 2) 电缆沟开挖及回填 3) 敷设电缆检查 4) 敷设电缆沟开挖: 防腐检查 5) 计入内网设备及支架检查 对不符合设计的问题及时整改	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	科 技	施工人数: 110人 设备: 1台3号2号焊机, 1台焊机 材料: 48根 棒条 218根, 挖电缆沟100m 光管 1500m 施工: 64根 防腐检查30根 高压电缆敷设, 电缆沟开挖, 敷设电缆及支架检查 支架入内, 平头埋杆检查 15个
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师:

