


监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 30 日

星期: 一

工程名称: 手 部 工 程

天气: 有 云 雨
气温: 22-25℃

监 理 工 作 情 况	今日施工内容: 1. 浅埋管沟基础垫层浇筑. 2. 除散工段地沟钢筋绑扎. 3. 430管沟前段浅埋管沟. 钢筋绑扎.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
十 二 科 队		施工人数: 40人 施工设备: 1台钩机, 1台泵车 高压送电前检查: T₁ T₂ T₆ T₈ T₁₀ 高压电缆回路 绑钢筋 231个 焊条预埋螺栓 500个, 穿焊丝 4300条 T₈ T₁ T₂ T₆ T₁₀ 送电	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人:		总监理工程师:	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建