

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 1 日

星期: 二

工程名称: 子部二期

天气: 多云
气温: 21-29

监 理 工 作 情 况	今日施工内容: 1) 地槽开挖大样线检查, 下判不符合设计规范要求, 要求整改 2) 槽底浇筑混凝土。 3) 3xP5 电缆敷设及穿管 4) 设计变更支管线检查。 5) 对施工质量问题下发整改单	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	一 种 技	施工内容: 901 施工设备: 1台钻机 2台钩机 一台叉车 一台吊车 打桩: 80个 浇筑地下 193个 地点 100° 预埋件焊接: 138组 支管 30组 预埋件 34个 预埋件 34个 1V(T8, T1, T2) V(T6) V(T10) 单线线路 高低压侧送电
本 日 现 场 监 理 人 员	3区: T8 T1 T2 351组 2.3166 MW (2018.5.1) 2区: T10 151组 1 MW (2018.5.1) 4区: T6 30组 0.198 MW (2018.5.1) 计: 3.5146 MW	
记 录 人:	王 明 华	总 监 理 工 程 师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建