

监 理 日 志 (


日期: 2018 年 1 月 11 日

星期：——五

工程名称: 干部公寓

天气: 多云

气温: 18-28°C

监 理 工 作 情 况	今日施工内容完成 1) 支撑板检查，球高度量度及伸穿角，应符合设计规范 2) 电杆排挖大开挖检查，球钢有能进行浇筑，达到规定要求 3) T₂ T₃ 区地脚螺栓防腐处理 4) 电缆沟内挖除沙土盖板检查，T₂ T₃，球按设计要求。		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 - 科 技	3台水机，120人 浇筑设备：1台搅拌机 1台叉车，2台吊车。 工程材料材料，P87 支撑板 43组，组件43组。防至130组。 前度入均3台。 光伏线排线，5km	
其 它 事 项			
今日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师：	

