

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 5 月 25 日

星期: 五

工程名称: 子部二期

天气: 晴

气温: 27-37℃

监
理
工
作
情
况

今日施工内容:
1) 钻孔, 地下管网检查, 检查设置, 孔洞检查
2) 延伸, 支架, 板检查
3) 防腐材料, 材料检查, 防腐检查
4) 地上部分, 管网检查, 个别模板, 板, 不符合要求
拆除, 重新管网整改

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

十
一
种
板

施工内容: 4P
设备: 1台钻机 1台钻机 1台焊机
钻孔: 5个 管网地下: 80个 地上: 84个
平埋管焊接: 60个 支架: 30组
延伸板: 6组, 土体: 3km

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建