

监 理 日 志 ()

日期: 2018年5月27日

星期: 二

工程名称: 千部二村

天气: 多云
气温: 24-33℃

监
理
工
作
情
况

1) 220V线路巡视
2) 线路检查
3) 地脚螺栓检查: 球焊缝加宽, 注意顶部
水平高, 保持一致. 总体高度高度不如过太
4) 接地螺栓检查
5) 支架及螺栓检查

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

科
技

施工内容: 2人
设备: 1台钻机 1台钩机
桩孔: 40个
支架: 6组, 组件: 6组
立杆: 1.5km
组件: 沟渠, 接地. 电缆沟开挖, 电杆焊接

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

张永光

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建