

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 15 日

星期: 二

天气: 中雨

气温: 20°-28°

工程名称:

监 理 工 作 情 况	安全监理: 1区、2区 开关站未发现安全隐患, 专职安全员在场。 ① 1区打桩, 符合要求 ② 2区放坐标点, 符合要求 ③ 开关站主变基础开挖, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 施工人数 10人, 桩机一台, 挖机一辆	施工内容及进度 ① 1区打桩机钻孔, ② 2区今日放坐标点, ③ 开关站放线完成, 今日已土方开挖。(主变基础)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张金星 2人
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):