

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 12 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 24°C

日 星 工

工程名称:

监 理 工 作 情 况

安全巡视, 分巡视 1 区、2 区未发现安全隐患, 采取安全员在场
检查, 混凝土灌注桩, 符合要求。
检查, 开关站基础垫层浇筑情况, 符合设计要求。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

施工人数 20 人
打桩机 1 台
推土机 2 台
教 6 人
① 1 区: 混凝土灌注桩一期完成,
② 2 区: 打桩机钻孔,
③ 3 区: 推土机平整土地,
④ 开关站: 基础垫层浇筑结束。

其 它 事 项

本日现场监理人员

张金星 2 人

记录人: 张金星

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):