

日期: 2017 年 6 月 5 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 25-31

工程名称: 干都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视开关站, 光伏1、2区未发现安全隐患, 专职安全员在场。 检查光伏1区地脚螺栓焊接固定, 发现有个别松与松之间有空隙, 现场纠正后, 均已整改。 检查二次柜到场情况, 包装完整, 无破损和擦碰现象。 拆箱后, 二次柜整体完好。 检查光伏2区箱变基础拆模情况, 外表平整光滑, 无蜂窝麻面现象, 符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	①开关站, 主变, 二次柜到场并安装, 施工人数4人 主变基础周边砖墙施工, 施工人数5人 ②光伏1区地脚螺栓焊接固定, 施工人数10人 光伏2区箱变基础拆模, 施工人数3人。	
本日现场监理人员		张金锐, 刘元
记录人: 张金锐		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):