

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年08月12日 星期六	气候	晴	气温	27~33℃				
监理单位动态:	夏志兵、王超	材料进场、取样见证、合格情况: 275W双玻电池组件进场 2280块(30块/箱), 共 累计完成 2280块, 进度25.7% (2280块).							
施工方人员动态:	管理人员2人, 施工人员4人.								
施工机械动态:	叉车1台(3t).								
施工进度情况	1. 工人协助叉车卸组件到甲方指定位置, 并拉警戒带隔离。 2. 屋面无人员施工。								
检查发现的问题	1. 现场工人按要求佩戴安全帽施工。 2. 同总包方、分包方检查现场安全施工情况, 发现问题: (1) 屋面安全防护为临时性, 护栏高度偏低, 护栏支杆紧固不到位, 安全网有部分没有绑固。 (2) 部分护栏没有安装。 (3) 采光带没有安装安全网, 且没有其它相应的安全措施。								
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方安装好屋面防护栏, 并加固。 2. 在屋面采光带处安装安全网或拉安全警戒带。								
协调内容或其他									
记录人	夏志兵			总监签阅					