

# 监 理 日 志

工程名称:

|                         |                                        |                 |    |    |        |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期                      | 2017年08月15日 星期二                        | 气候              | 多云 | 气温 | 27~33℃ |
| 监理人员动态: 夏志兵、王超          |                                        | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |        |
| 施工方人员动态: 管理人员2人, 施工人员4人 |                                        |                 |    |    |        |
| 施工机械动态:                 |                                        |                 |    |    |        |
| 施工进度情况                  | 2#-3#厂房屋面安装安全防护围栏, 并加固, 完成250米。        |                 |    |    |        |
| 检查发现的问题                 | 现场安全防护围栏可靠, 但还有部分没有完成, 并且安全带处没有安全防护措施。 |                 |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果              | 要求尽快完成安全防护围栏并安全带安全带安装, 才允许进行屋面施工。      |                 |    |    |        |
| 协调内容或其他                 |                                        |                 |    |    |        |
| 记录人                     | 夏志兵                                    | 总监签阅            |    |    |        |