

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年08月21日 星期一	气候	晴朗	气温	27~38℃
监理单位动态:	夏志良、王超		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员2人,施工人员4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	3#厂房屋顶光伏组件安装完成90块,累计完成388块				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	夏志良		总监签阅		