

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                                |    |                 |    |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期         | 2017年08月24日 星期四                                                                | 气候 | 多云转阵雨           | 气温 | 26~31℃ |
| 监理单位动态:    | 夏志兵、王超                                                                         |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态:   | 管理人员2人, 施工队4人                                                                  |    |                 |    |        |
| 施工机械动态:    | 吊车(16t)一台                                                                      |    |                 |    |        |
| 施工进度情况     | <p>1. 3#7层光伏组件吊装完成320块, (共计完成810块).</p> <p>2. 3#7层屋面光伏组件安装完成48块, 累计完成526块.</p> |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题    | <p>巡视检查组件吊装, 现场设置了安全警戒线.</p> <p>施工人员安全防护佩戴整齐, 符合要求.</p>                        |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                                                                                |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                                |    |                 |    |        |
| 记录人        | 夏志兵                                                                            |    | 总监签阅            |    |        |