

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年08月25日 星期五	气候	多云	气温	26~33℃
监理单位动态:	夏志真.王超		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员1人, 施工人员4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	3#厂房组件安装完成144块, 累计完成670块				
检查发现的问题	检查发现3#厂房临边安全防护围栏松动倾斜。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行了加固。				
协调内容或其他					
记录人	夏志真		总监签阅		