

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年08月26日 星期六	气候	多云	气温	26~34℃
监理单位动态:	夏志真、王超		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员1人、施工人员4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	3#厂房组件安装完成138块,累计完成808块.				
检查发现的问题	检查3#厂房组件安装发现2人未佩戴安全头盔				
处理措施、意见、结果	已现场责令施工人员进行佩戴,并要求施工单位加强现场安全管理. 根据天气预报近期将有台风登陆,下发工作联系单 GZWS-ZHJL-20170826 要求施工单位做好安全防护措施.				
协调内容或其他					
记录人	夏志真		总监签阅		