

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年09月04日 星期一	气候	多云	气温	26~34℃
监理人员动态: 夏志兵、王超 施工方人员动态: 施工管理人员1人 施工机械动态: 叉车1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度 部位	对摆放不平的组件进行转运,由存的主位运至吊装点,重新摆放平整.共转运7托(14箱).其余未施工.				
检查发现的 问题	对组件存放进行检查,发现组件堆放部分倾斜.不平.组件均未采取防雨措施.				
处理措施、 意见、结果	已要求施工单位对堆放不平的组件进行转运、堆放平整.所有组件采取防雨措施.避免雨水浸湿箱体引起组件损坏.				
协调内容 或其他	督促施工单位及时增加人员,对屋面未安装之组件及时进行安装加固.避免因大风引起组件损坏.造成损失.				
记录人	王超		总监签阅		