

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年09月13日 星期三	气候	晴	气温	26~33℃
监理人员动态: 易志远, 王远		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员2人 施工人员15人					
施工机械动态: 吊车1台、叉车1台					
施工进度情况	1. 2#屋面组件吊装完成330块, 累计完成1740块. 2. 对当日新进人员进行安全教育培训, 技术交底. 3. 与厂商沟通确认引水点及接管位置.				
检查发现的问题	巡视发现2#厂房屋面组件吊装时发现1人未佩戴安全帽. 组件吊装时因组件包装问题导致组件倒地, 破损9块.				
处理措施、意见、结果	1. 对未佩戴安全帽的施工人员及时责令其进行佩戴. 2. 要求施工单位组件倒运、吊装时必须注意组件安全, 采取有效措施, 杜绝破坏组件的现象发生.				
协调内容或其他	晚上19:30-22:00召开监理例会, 业主、监理、总包、分包参加会议. 详情见会议纪要. GZWS-ZHSL-20170913				
记录人	王远	总监签阅			