

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月14日 星期四	气候	晴	气温	26~32℃
监理人员动态: 夏志兵、王延 施工方人员动态: 管理人员2人, 施工人员11人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	2#厂房屋面组件安装完成278块, 累计完成1530块.				
检查发现的问题	1. 巡视检查2#屋面组件安装发现施工人员存在踩踏组件现象. 最西边开槽中接线方式与图纸不符. 施工人员有4人未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	对施工单位提出严厉警告. 组件安装过程中禁止踩踏组件. 施工人员必须全部佩戴安全帽. 如再次发现将给予严惩. 对接线方式与图纸不符的组件, 必须确定按照图能否施工. 如无法施工, 请及时与甲方联系说明, 由设计出具变更单.				
协调内容或其他					
记录人	王延		总监签阅		