

# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月15日 星期五	气候	晴	气温	26~33℃
监理单位动态:	葛志兵、王超		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员、施工人员				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	2#下房屋面组件吊装完成33块,累计吊装2070块。 2#下房屋面桥架夹具安装完成。				
检查发现的问题	对屋面安全防护进行检查,发现2#下房临边防护 <sup>安全网</sup> 出现破损。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位将临边防护进行加固,对破损的安全网进行更换。				
协调内容 或其他					
记录人	王超		总监签阅		