

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月28日 星期四	气候	晴	气温	27~35℃
监理人员动态: 夏志兵、王超		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	监理、总包、分包共同现场核对工程量及材料情况 为对分包单位清场做准备。				
检查发现的问题	现场停工				
处理措施、意见、结果	组件安装完成1748片, 未做组件检测, 石块掉漆未调查, 阵列调直 组件已屋面400片, 未吊装3175片, 组件连接处未绑扎 损坏27片。 支架6个阵列未固定少螺丝, 2个阵列导轨材料少。 接地扁铁未刷银粉漆, 4个阵列接地扁铁(共3200mm材料) 场地清理和平土5根。 屋面因拉大面被破坏并应全部整理 材料: MCP, 华为逆变器, 国电施工队管理。 验收员: 组件已批, 初验合格。 逆变器已安装, 初验合格。				
协调内容或其他	验收员: 组件已批, 初验合格。 逆变器已安装, 初验合格。				
记录人	王超	总监签阅			