

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年4月3日 星期五	气候	晴	气温	17~26℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 能看跟人员 施工人员在					
施工机械动态:					
施工进度情况	1井、2井屋面组件安装完成335块累计安装完成2148块。				
检查发现的问题	1. 初步检查发现组件安装过程中部分石块未放直导致组件施工器具放在组件上。				
处理措施、意见、结果	施工现场管理人员进行整改。石块为及放在组件上严禁放置任何东西。严禁踩踏、按组件。				
协调内容或其他	督促施工单位尽快上报施工资料。				
记录人	刘超	总监签阅			