

监 理 日 志

工程名称:

日期	2027 年 4 月 6 日 星期一	气候	多云	气温	19~26℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 监理人员 1人, 施工人员 8人					
施工机械动态:					
施工进度情况	3#屋面组件安装完成 68块 累计安装完成 2838块 逆时针、正时针支架安装 1组, 现场托盘、铁板清理				
检查发现的问题	对3#屋面组件安装进行检查, 发现部分瓦块未放置, 出现倾斜。				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工人员进行整改并警告不得出现类似问题。				
协调内容或其他	整理监理内业资料。				
记录人	王延	总监签阅			