

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月9日 星期四	气候	晴	气温	21 ~ 29℃
监理单位动态:	王超		材料进场、取样见证、合格情况: 由维合印进场.		
施工方人员动态:	管理人员1人, 施工人员8人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	2#屋面组件安装完成240块, 累计安装完成3375块. 下午吊装组件15块, 累计安装5082块.				
检查发现的问题	组件吊运中检查发现3人未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	现场已及时制止了施工, 要求及时佩戴, 并下发整改单要求施工单位加强现场安全管理.				
协调内容或其他					
记录人	王超		总监签阅		