

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月12日 星期日	气候	晴	气温	23 ~ 30℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员1人, 施工工人11人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	1#、4#屋面组件吊装, 共计吊装265块, 累计吊装5847块。				
检查发现的问题	对屋面组件吊装巡视检查, 施工工人安全防护佩戴整齐, 现场安全警戒线齐全。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王强		总监签阅		