

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月14日 星期二	气候	阴	气温	21~25℃
监理人员动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员1人、施工人员11人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	1#、4#屋面组件吊装,共计吊装1110块,累计吊装6957块。				
检查发现的问题	巡视检查1#、4#组件吊装,发现吊装现场未设置安全警戒线。				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工单位及时进行了设置。				
协调内容或其他					
记录人	2人		总监签阅		