

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                             |      |                 |    |        |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|--------|
| 日期         | 2017年11月17日 星期五                                             | 气候   | 多云              | 气温 | 21~28℃ |
| 监理单位动态:    | 王超                                                          |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态:   | 管理人员1人, 施工人员11人                                             |      |                 |    |        |
| 施工机械动态:    | 吊车1台                                                        |      |                 |    |        |
| 施工进度情况     | 1#、4#屋面组件吊装620块, 累计吊装7577块<br>1#、4#组件安装完成417块, 累计安装完成6672块. |      |                 |    |        |
| 检查发现的问题    | 巡查视检查发现4#屋面组件安装过程中未佩戴安全帽.                                   |      |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 已现场及时要求施工人员进行佩戴.                                            |      |                 |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                             |      |                 |    |        |
| 记录人        | 王超                                                          | 总监签阅 |                 |    |        |