

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 18 日 星期六	气候	多云	气温	15~18℃
监理人员动态: 25 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 1 人, 施工人员 11 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1#、4#屋面压块安装完成 288 块, 累计完成 6960 块。 2#、3#屋面压块安装。				
检查发现的问题	巡视发现 1# 压块安装过程中边压块部分安装倾斜。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行调整并进行排查, 要求压块必须安装到位, 不能倾斜。				
协调内容或其他	要求总包尽快与设计联系, 确定屋面压块施工方案。				
记录人	25 人		总监签阅		