

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 4 月 25 日 星期六	气候	阴	气温	13~17℃
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 管理人员 1 人, 施工人员 11 人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1#屋面组件安装完成 200 块, 累计完成 8410 块。 2#屋面光伏电缆敷设完成。				
检查发现的问题	巡视检查发现 1#屋面临近防护围网发现破损。 需修复。				
处理措施、意见、结果	引现场要求施工单位及时进行了修复。				
协调内容或其他					
记录人	2 人		总监签阅		