

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 27 日 星期一	气候	晴	气温	17~24℃
监理人员动态: 监理人员 1 人, 施工人员 11 人 施工方人员动态: 监理人员 1 人, 施工人员 11 人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1#屋面组件安装完成 240 块, 累计完成 8650 块. 3#屋面接地焊接, 逆变器支架组装.				
检查发现的问题	检查发现 3#屋面 1 逆变器支架生锈, 2#屋面接地焊接处存在生锈现象.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位对逆变器支架与接地及时进行防腐.				
协调内容或其他					
记录人	王超		总监签阅		