

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 4 月 28 日 星期二	气候	晴	气温	18 ~ 25℃
监理人员动态: 2 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 1 人, 施工员 11 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1# 屋面组件安装 190 块, 累计安装完成 8800 块 3#、2# 屋面桥架安装。 逆变器支架组装。				
检查发现的问题	巡视检查时发现 1# 屋面组件安装时工人踩踏组件。 2# 屋面接地铜铁焊接处出现生锈现象。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位加强管理, 严禁踩踏组件, 给予严厉警告。 接地铜铁必须尽快防腐施工。				
协调内容或其他					
记录人	2 人	总监签阅			