

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 2 日 星期六	气候	晴	气温	14~27℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员2人, 施工员11人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	2#屋面逆齿梁安装完成, 4#屋面桁架安装 3#屋面桁架安装完成.				
检查发现的问题	巡视检查发现3#屋面桁架安装不直.				
处理措施、意见、结果	已要求施工2单位进行调整.				
协调内容或其他					
记录人	王超		总监签阅		