

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月4日 星期一	气候	晴	气温	15~22℃
监理人员动态: 王超			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人员4人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	3#屋面电缆穿管, 2#屋面桥架安装. 1#、4#屋面垃圾清理.				
检查发现的问题	巡视检查发现3#屋面桥架未按规定敷设, 桥架未 穿管敷设. 3#、2#屋面接地未防腐到位.				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工单位进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	王超		总监签阅		