

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 10 日 星期日	气候	阴	气温	6~14℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员2人-施工人员15人.					
施工机械动态: 吊车1台、控制仓、振捣棒1台、泵车1台					
施工进度情况	1#、2#箱变基础底板浇筑, 钢筋绑扎 3#基础X200电缆敷设. SVG基础开挖、控制仓基础底板浇筑				
检查发现的问题	对控制仓箱变基础钢筋进行检查, 发现部分箍筋间距超过设计要求.				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工人员进行整改, 增加箍筋后再进行浇筑.				
协调内容或其他	会签控制仓箱变基础底板浇筑.				
记录人	2人	总监签阅			