

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 14 日 星期一	气候	晴	气温	7~16℃
监理单位动态:	王超	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员 2 人、施工人员 18 人。				
施工机械动态:	吊车 1 台、挖机 1 台				
施工进度情况	预制仓基础墙体砌筑。 SVG 基础开挖 3x240 电缆敷设。				
检查发现的问题	巡视检查预制仓墙体砌筑发现墙体与构造柱未用拉结筋连接。墙体灰缝出现瞎缝现象				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工人员增加了拉结筋。墙体灰缝处集出现直缝、瞎缝。对不符合要求的墙体重新进行了砌筑。				
协调内容或其他	设计到站进行交底				
记录人	王超	总监签阅			