

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 13 日 星期三	气候	晴	气温	6 ~ 14℃
监理人员动态: 2 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 3 人, 施工人员 8 人					
施工机械动态: 吊车 1 台.					
施工进度情况	3# 屋面逆坡管找线 SVG 基础底板浇筑 预制仓梁板钢筋模板安装				
检查发现的问题	巡查时查 SVG 基础钢筋网片发现 钢筋无保护层.				
处理措施、意见、结果	已要求施工方按规范要求增加了垫块, 钢筋保护层厚度满足要求, 然后进行浇筑.				
协调内容或其他	商讨 SVG 基础底板浇筑 下午召开监理例会				
记录人	王超		总监签阅		