

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 15 日 星期 五	气候	晴	气温	6~15℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员3人·施工人员13人·					
施工机械动态: 焊机1台					
施工进度情况	预制包基础槽钢焊接、钢筋绑扎、屋面透气管安装、箱变基础墙体模板安装、SVG基础圈梁模板安装、钢筋绑扎				
检查发现的问题	巡视检查发现SVG基础圈梁箍筋安装错误,设计为四肢箍,现场使用二肢箍				
处理措施、意见、结果	引现场要求施工单位进行了整改,箍筋全部按设计要求使用四肢箍。				
协调内容或其他					
记录人	2人	总监签阅			