

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月24日 星期日	气候	晴	气温	11~23℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员2人, 施工人员10人					
施工机械动态: 振捣棒1台					
施工进度情况	4个电杆转角井底板浇筑。 电缆槽盒安装, SV6箱变至控制柜X40电缆敷设。 电缆槽盒填沙、盖板。				
检查发现的问题	1. 巡视检查发现槽盒转弯处砌砖未按设计要求抹灰。 2. 接地网焊接处未防腐刷漆。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位及时进行整改。槽盒砌砖必须抹灰。 接地网焊接处必须刷漆防腐。接地电阻达到设计要求小于10Ω才能进行回填。				
协调内容或其他					
记录人	王超		总监签阅		