

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 25 日 星期 一	气候	晴	气温	11 ~ 22℃
监理人员动态: 王超			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 2 人, 施工人员 7 人.					
施工机械动态: 挖机 1 台, 焊机 1 台					
施工进度情况	转角井模板安装. 土建浇筑完土方回填 3#屋面设备接地施工. 接地网焊接. 1#屋面通讯线接线.				
检查发现的问题	巡视检查发现土建接地网 焊接 未刷接地电阻. 昨日已要求进行测试.				
处理措施、意见、结果	已现场要求土方暂停回填. 待接地电阻测试符合设计 要求后才能进行回填				
协调内容或其他					
记录人	王超		总监签阅		