

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月19日 星期五	气候	晴	气温	13~21℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员1人, 施工人员8人.					
施工机械动态: 挖机1台.					
施工进度情况	A1-G1、A5-G1电缆槽安装、槽盒填砂、盖板施工、开关站至配电室电缆敷设.				
检查发现的问题	槽盒敷设前井接处砌砖未按要求进行抹灰.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位进行抹灰后方可回填.				
协调内容或其他					
记录人	王强	总监签阅			