

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 1 月 4 日 星期四	气候	晴	气温	14~21℃
监理单位动态:	25		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	新到人员 2 人, 施工人员 5 人				
施工机械动态:	电焊机 1 台				
施工进度情况	屋面送风管接地施工, 清洗系统风管加工。 厂内配电箱电缆沟槽钢焊接。 屋面电缆, 桥架验收。				
检查发现的问题	配电箱桥架验收发现 桥架与管化料, 桥架两端未防腐。 桥架表面出现油漆剥落, 镀锌层刮破。 部分桥架盖板下凹, 接触不严密。 2#屋面 1 处电缆外皮损坏, 需处理。 个别及桥架安装不直。				
处理措施、意见、结果	以上问题已要求施工单位进行整改, 已发监理联系单。				
协调内容或其他					
记录人	王超		总监签阅		