

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: 五

工程名称: 扬州市通武西太4MW渔光互补光伏发电项目.

天气: 晴
气温: _____

监 理 工 作 情 况	验收光伏并网柜电缆线1卷, 4000米/卷共计44000m. 符合设计要求. 第三船进场, 组织卸吊方案, 吊车机械人 员及房屋安全. 对二期10KV开关站基础外作进行测量, 符合设计 要求, 并对机械进场时用电提出了要求.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 二台机打桩机作业, 进场第三条船, 明日 开始组装. 开关站基础外作 44000米平方电缆 进场 设计出场人员4人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
记录人:		

江苏省住房和城乡建设厅监制