

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 30 日

星期: 日

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 扬州市通威环太4MW渔光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	验收进场(C300X400X700)预应力管桩两节70根。 开关站基础圈梁模板拆卸进行旁站。符合要求。 对光伏支架部分不符合要求另外准备子母线使用。 场站改造踏步制作。 场站塘坝已完工90%剩余10%等打桩船进出后补上。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="215 1097 391 1153">施工单位</th><th data-bbox="391 1097 1543 1153">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="215 1153 391 1624"></td><td data-bbox="391 1153 1543 1624"> 进场管桩2节70根 塘坝支梁安装中 7号=艘船打桩今日完成40% 挖机三台在三巴、四巴做拌坝整地平 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		进场管桩2节70根 塘坝支梁安装中 7号=艘船打桩今日完成40% 挖机三台在三巴、四巴做拌坝整地平
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	进场管桩2节70根 塘坝支梁安装中 7号=艘船打桩今日完成40% 挖机三台在三巴、四巴做拌坝整地平				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	王恒有				
记录人: 王恒有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				