

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 5 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: _____

工程名称: 扬州市通顺村太4MW渔光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	陪同业主检查施工现场, 对现场施工过程中存在的问题进行了介绍, 并要求整改及处罚的措施。 对光伏区、围栏(白圈)内已有的桩位(断桩桩)并应投废桩, 向业主、监理、施工单位进行告知, 同意补桩(四根) 对光伏区钢筋绑扎制作, 监理进行了检查测量, 符合设计要求, 验收合格(三个) 5号钢结构平台制作完成, 马路梁钢筋制作中	
施 工 情 况	施工单位 中北化工有限公司 (苏来分公司)	施工内容及进度 5号桩开始浇筑, 2号桩浇筑完成, 西船打桩(5根) - 1根, 开关站 - 一次电缆混凝土浇筑完成, 5号箱变钢平台制作完成, 5号桩施工人数, 60人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国育
记录人: 田国育		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):