

监 理 日 志 ()

日期: 2017年6月12日

天气: 小雨多云

星期: 一

气温: _____

工程名称: 扬中市通威新能源二期40MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>光伏已基本一半组件(24块)并网发电正常初步单 偏移330度。因此昨夜施工方, 运维人员, 对此组 串进行逐一校核, 分组进行检测, 问题: 一组件接线 端子虚松动, 已调换, 恢复正常。</p> <p>光伏土包部分过度且检查开口电缆时产生电弧烧 坏光纤接线端子, 造成厂家来现场检测, 未被查出问 题, 下次同意更换。待洽开并网前工作告罄。</p>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">施工单位</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">施工内容及进度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">通威 太阳能 有限公司</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 箱以及四名对口已完成围栏(场内)进行 更换脚扣, 加固。 <u>砼空试调</u> 人员在光伏土包部分过度且进 行测试。 </td></tr> </tbody> </table>		施工单位	施工内容及进度	通威 太阳能 有限公司
施工单位	施工内容及进度				
通威 太阳能 有限公司	箱以及四名对口已完成围栏(场内)进行 更换脚扣, 加固。 <u>砼空试调</u> 人员在光伏土包部分过度且进 行测试。				

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙同有

记录人:

孙同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李光建