

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 16 日

天气: 662

星期: 二

气温: _____

工程名称: 扬州利通威环高4MW渔光一体发电项目

监 理 工 作 情 况	① 验收进场预压管桩 (西L300×B70×9米) 4# 140 根, 符合设计要求。 ② 陪同业主检查桩及区施工情况。 (1) 检查桩区卫生及用电安全 (2) 检查6区光伏支架光伏组件符合设计要求 (3) 检查打桩船的偏差和标高, 及个别桩位超出设计要求, 当场整改。	
施 工 情 况	施工单位 中利通威有限公司 苏中分公司	施工内容及进度 1. 进场管桩 140 根 2. 1、2号船分别在5、6区工作 3. 6区组件安装 800 块 4. 5区支架安装施工人数 30 人, 高出人数 8 人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		田同相 丁志源
记录人: 丁志源		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):