

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 12日

星期: 五

天气: 阴
气温:

工程名称: 扬州市通威24MW渔光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	支架安装, 组件安装, 对屋面进行特别 安全交底。随同厂家, 吊装(机械)人员现场 交底, 并制定进场路线, 时间, 安全等。 验收逆变器(80台), 外观检查符合要求。 总船今日未打桩。无生拉硬套, 要求明日 技术人员必须进场。 检查逆变器支架, 组件及安全检测。	
施 工 情 况	施工单位 中农化工有限公司 苏中分公司	施工内容及进度 总船今日打桩39根, 组件安装780块 测量逆变器至开关柜高压电缆长度 总船施工人员: 60人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

日期
星期
工程

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

其
它
事
项

本日
记录