

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 5 月 20 日

天气: 晴

星期: 四

气温: _____

工程名称: 扬州市通威好太渔光一期二期4MW渔光一体发电项目

监
理
工
作
情
况

验收进场汇流箱(箱)40台,经开箱检查,外观无
损伤,划痕,符合设计要求。

缆线拆卸,撤场,进行缆线及底座并芯线。

对台区支路,组件安装共行安全检查,无安全隐患。

开关柜箱体焊接开关柜底座(符合要求)。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
华
化
工
有
限
公
司
苏
州
分
公
司

缆线打桩(30根),下午拆卸,撤场。
缆线打桩(15根),台区支路安装,柜电缆
桥架制作安装,开关柜围墙基础开挖,缆线
桥架铺设浇筑100米,汇流箱进场40台。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田国栋

记录人:

田国栋

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):